

云浮市云城区发展和改革局文件

云区发改投审〔2024〕51号

关于调整云城区农村生活污水治理攻坚任务建设项目可行性研究报告（三期、四期）建设规模及投资规模的批复

云浮市云创源投资控股有限公司：

你公司报来的《关于调整云城区农村生活污水治理攻坚任务建设项目可行性研究报告（三期、四期）建设规模及投资规模的申请》及有关材料收悉。该项目于2022年10月24日完成可行性研究报告立项审批，为落实省、区典型村污水治理全覆盖要求，进一步推进全区农村生活污水治理和典型村及乡村振兴示范带三的污水治理工作，优先将典型村和乡村振兴示范带三中重点村的污水治理调整到区农污项目，根据区政府常务会议纪要十七届91次〔2024〕12号、区委常委会会议纪要十四届〔2024〕18号的文件精神。据此，我局原则同意对该项目的建设规模及投资规模作出调整，具体调整意见如下：

一、原批复（三期、四期）建设规模及内容为：三期计划在36个自然村建设，分别在安塘街道21个自然村、云城街道4个自然村、思劳镇11个自然村。总规模约695m³/d。其中，DN100UPVC管道约34806米，DN150UPVC管道约35453

米，DN200HDPE 双壁波纹管约 23365 米，DN300HDPE 双壁波纹管约 15849 米，污水检查井（D1000 圆井）约 635 座，污水检查井（D700 圆井）约 935 座，污水检查井（500*500 方井）约 1776 座，接户井（D315 圆井）约 3480 座，一体化处理设施约 23 座，资源化利用设施约 9 座。计划2024年内完成。

四期计划在 21 个自然村建设，分别在高峰街道 8 个自然村、思劳镇 3 个自然村、前锋镇 3 个自然村、南盛镇 7 个自然村；内容为新建处理设施工程总规模 445m³/d。其中，DN100UPVC 管道 18624 米，DN150UPVC 管道 19514 米，DN200HDPE 双壁波纹管 14168 米，DN300HDPE 双壁波纹管 7927 米，污水检查井（D1000 圆井）317 座，污水检查井（D700 圆井）568 座，污水检查井（500*500 方井）977 座，接户井（D315 圆井）1861 座，一体化处理设施 16 座，资源化利用设施 2 座。计划在 2025 年内完成。现调整（三期、四期）建设规模及内容为：三期计划对 36 个自然村进行农村生活污水治理，涉及高峰街道 2 条自然村、云城街道 8 条自然村、河口街道 4 条自然村、安塘街道 9 条自然村、腰古镇 5 条自然村、思劳镇 5 条自然村、前锋镇 3 条自然村。污水处理站点建设设施模式约 15 座，资源化利用模式约 21 座。

四期计划对 21 个自然村进行农村生活污水治理，分别在高峰街道 6 条自然村、安塘街道 1 条自然村、思劳镇 2 条自然村、南盛镇 7 条自然村、前锋镇 5 条自然村。污水处理

站点建设设施模式约 15 座，资源化利用模式约 3 座，纳厂模式约 3 个。

二、原批复（三期、四期）投资规模为：三期总投资约 8424.98 万元，四期总投资约 4822.14 万元。现调整（三期、四期）投资规模为：三期总投资约 6934.26 万元，四期总投资约 4581.16 万元。

三、其它事项不变，按照云区发改投审〔2022〕95 号文件执行。

云浮市云城区发展和改革局

2024 年 7 月 30 日

公开方式：主动公开

抄送：区人民政府办公室，区财政局，区审计局，区统计局，
区住房和城乡建设局，区自然资源局。

云城区发展和改革局

2024 年 7 月 30 日印发

(共印 6 份)